



- Reforma de galpão para abrigar o laboratório de reprodução de ovinos: andamento normal, previsão de término em outubro.

- Subestação com geradores: o prédio para abrigar os dois geradores está pronto, faltam a ligação de média tensão e a aprovação da CPFL.



- Galpões de máquinas e implementos agrícolas: a construção de mais dois galpões, ao lado do que já existe, foi contratada e já começou. Devem ser concluídos em agosto.



- Centro de convivência: continua com as obras paradas, porque a construtora não concluiu o trabalho; aguardamos liberação de recursos.



- Laboratório de forragicultura: é preciso fazer nova contratação porque o projeto estava incompleto e havia incorreções.